

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **EcranAcoustique**

Type de visite : **Inspection Détaillée Périodique**

IG de la visite : **2**

Localisation : **10+360**

Voie : **A57**

Identifiant : **protectionacoustique_A57_010350_010370_2**

Gestionnaire : **VAR ESTEREL**

Commune 1 : **La Farlède**

District :

Date de la visite préc. : **01/01/2014**

Structure : **Ecran absorbant**

Matériau :



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite :

11/12/2014

Constatations

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - Panneaux

Note: 2 ■

1.1 - Défaut sur joints

Note: 2 ■

Défaut sur joints

2 ■

Décollement de joint en caoutchouc supérieur et altération du feuil de la peinture




I -- 03/01/2019 14:24:10

Défaut sur joints	2 	Désagrégation des joints néoprène entre les écrans préfabriqués et le mur de soubassement
-------------------	---	---



A -- 03/01/2019 14:26:06

1.2 - Epaufrure

Note: 2 

Epaufrure	2 	Epaufrures, éclats sur les dents de scies de l'écran absorbant
-----------	---	--



B -- 03/01/2019 14:23:28

1.3 - Graffitiis

Note: NE ■

Graffitiis

NE ■

Graffitiis



F -- 03/01/2019 14:19:55

Graffitiis

NE ■

Graffitiis



J -- 03/01/2019 14:27:11

1.4 - Vitres dégradées

Note: 2

Vitres dégradées

2

Vitrage fissuré



H -- 03/01/2019 14:24:50

Vitres dégradées

2

Vitrage fissuré



C -- 03/01/2019 14:25:04

1.5 - Autres désordres

Note: 2

Autres désordres	2 	Déformation de la tôle d'extrémité
------------------	---	------------------------------------



K -- 03/01/2019 14:29:59

2 - Ancrages et platines

Note: 2

2.1 - Défaut sur boulonnerie d'ancrage

Note: 2

Défaut sur boulonnerie d'ancrage	2 	Absence de cabochons sur les scellements des poteaux
----------------------------------	---	--





D -- 03/01/2019 14:22:42

3 - Fondations

Note: 2

3.1 - Affouillements

Note: 2 

Affouillements	2 	Ravinement du talus et léger dégarnissage de la fondation
----------------	---	--



L -- 03/01/2019 14:18:10

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords		
Panneaux	2	
Support		
Montants		
Ancrages et platines	2	
Fondations	2	

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	7
E/ Conclusions et propositions d'action.....	7