

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Pont
 Type de visite : Visite IQOA
 IG de la visite : 2
 Localisation : 5+861
 Voie : D49
 Identifiant : D3543811- 1
 Gestionnaire : Arrondt ETANG BERRE
 Commune 1 : Martigues
 Canton : MARTIGUES à séparer en 2
 Date de la visite préc. : 21/01/2013
 Structure : Voûte
 Matériau : Béton armé
 Ouverture : 10.48

Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : Eulalie DÜRR; Bureau Veritas Infrastructures
 Conditions atmosphériques : ensoleillé
 Autres participants :
 Température (°C) : 23.0
 Moyens mis en oeuvre : Sans moyen particulier
 Der. précipitations :
 Date de la visite : 04/05/2016

Constatations

Désordre

Note

Commentaire

1 - Equipements

Note: 2 ■

1.1 - Equipements sur ouvrage

Note: 2 ■

1.1.1 - Chaussée de la voie portée

Note: 2 ■

1.1.1.1 - 3. Fissure(s) à l'aplomb et hors ouvrage

Note: 1 ■

3.1. Transversale(s) de type I	1 ■	Fissures transversales
--------------------------------	--	------------------------

C -- 04/05/2016 11:10:54 -- 43.340094 / 5.054773

4. Faïençage	2 ■	Faiencage
--------------	---	-----------

D -- 04/05/2016 11:11:18 -- 43.340187 / 5.054823

1.1.2 - Trottoirs, bordures et accotements

Note: 2 ■

9. Défauts des bordures de trottoirs	2 ■	Dégradation des bordures de trottoirs
--------------------------------------	---	---------------------------------------

A -- 04/05/2016 11:10:04 -- 43.340212 / 5.054886

11. Affaissement du corps du trottoir	2 ■	Décalage des plaques de trottoir
---------------------------------------	---	----------------------------------

B -- 04/05/2016 11:10:31 -- 43.340133 / 5.054768

1.1.3 - Dispositifs de retenue sur ouvrage

Note: 2 ■

1.1.3.1 - Autres dispositifs (garde-corps, glissières, barrières de sécurité)

Note: 2 ■

20. Défauts des garde-corps, glissières, et barrières de sécurité

2 ■

Défaut d'alignement et corrosion des garde-corps

E -- 04/05/2016 11:12:03 -- 43.340187 / 5.054823

1.1.4 - Corniches / plinthes

Note: NV ■

1.1.5 - Dispositifs d'évacuation des eaux

Note: SO ■

1.1.6 - Autres équipements

Note: 0 ■

1.2 - Equipements sous ouvrage

Note: SO ■

2 - Structure

Note: 0 ■

2.1 - Eléments de protection

2.1.1 - Etanchéité

Note: NV ■

2.1.2 - Perrés

Note: SO ■

2.1.3 - Eléments de protection en site aquatique

Note: SO ■

2.1.4 - Dispositifs latéraux d'évacuation des eaux

Note: SO ■

2.2 - Tympan, murs en retour et murs de tête

Note: SO ■

2.3 - Tympan ou murs de tête

Note: NV ■

2.4 - Murs en aile

Note: 0 ■

2.5 - Voutes

Note: NV ■

Elargissements

SO ■

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements	2	
Structure	0	

Commentaires

Conclusions

La note 2 est due à la dégradation des trottoirs et au basculement du garde-corps.

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	3
E/ Conclusions et propositions d'action.....	3