

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **EcranAcoustique**
 Type de visite : **Inspection Détaillée Périodique**
 IG de la visite : **3**
 Localisation : **18+828**
 Voie : **A57**
 Identifiant : **protectionacoustique_A57_020208_020217_2**
 Gestionnaire : **VAR ESTEREL**
 Commune 1 : **Cuers**
 District :
 Date de la visite préc. :
 Structure : **Mur Béton**
 Matériau :



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :
 Autres participants :
 Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :
 Température (°C) :
 Der. précipitations :
 Date de la visite :

11/12/2014

Constatations

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - Abords

Note: 2 ■

1.1 - Présence de végétation

Note: 2 ■

Présence de végétation

2 ■

Végétation rampante en contact avec l'ouvrage côté riverains



X -- 19/12/2018 11:04:28

Présence de végétation

2 

Végétation arbustive en contact avec l'ouvrage côté riverains



Y -- 19/12/2018 11:04:42

Présence de végétation

2 

Clôture recouverte de végétation



Z -- 19/12/2018 11:06:17

2 - Panneaux

Note: 2 

2.1 - Défaut sur joints

Note: 2 ■

Défaut sur joints

2 ■

Joints secs ouverts, épaufrures et décollement de l'enduit localisé



a -- 19/12/2018 12:34:07

Défaut sur joints

2 ■

Joints secs ouverts, épaufrures et décollement de l'enduit localisé



b -- 19/12/2018 12:37:49

2.2 - Défaut sur parement

Note: 2 ■

Défaut sur parement

2 ■

Plusieurs zones de décollement de l'enduit avec présence d'AAO



J -- 19/12/2018 12:07:34

Défaut sur parement

2 ■

Plusieurs zones de décollement de l'enduit avec présence d'AAO



G -- 19/12/2018 12:08:35

Défaut sur parement

2 

Décollement de l'enduit proche d'une reprise de bétonnage



K -- 19/12/2018 12:08:59

Défaut sur parement

2 

Décollement d'enduit et AAO au pied de l'ouvrage



L -- 19/12/2018 12:15:34

Défaut sur parement

2 

Décollement d'enduit et AAO en tête
du 2ème élément décoratif



M -- 19/12/2018 12:16:25

Défaut sur parement

2 

Plusieurs zones de décollement de
l'enduit



N -- 19/12/2018 12:32:06

Défaut sur parement

2 

Plusieurs zones de décollement de l'enduit



c -- 19/12/2018 12:32:47

2.3 - Eclat de béton

Note: 2 

Eclat de béton

2 

Eclat de béton et mise en peinture du parement et des AAO



F -- 19/12/2018 11:52:10

Eclat de béton

2 

Eclat et AAO du droit d'une reprise de bétonnage



d -- 19/12/2018 12:13:46

2.4 - Epaufrure

Note: 2 

Epaufrure

2 

Epaufrures sur arête de joint de reprise de bétonnage



e -- 19/12/2018 12:41:00

2.5 - Fissure

Note: 2 ■

Fissure	2 ■	Fissure de reprise de bétonnage entre le mur en retour et le mur du 4ème élément décoratif
---------	---	--



B -- 19/12/2018 12:10:31

2.6 - Fracture

Note: 2 ■

Fracture	2 ■	Fracture verticale de 3,0 mm montante
----------	---	---------------------------------------



A -- 19/12/2018 12:09:54

Fracture

2 

Fracture verticale sur la reprise de bétonnage à l'angle du mur et du 2ème élément décoratif



I -- 19/12/2018 12:25:42

Fracture

2 

Fracture verticale descendante proche du 3ème élément décoratif



O -- 19/12/2018 12:33:23

2.7 - Présence d'humidité

Note: 2 ■

Présence d'humidité

2 ■

Humidité en pied du mur sur environ 40cm de haut et sur la quasi-totalité de l'ouvrage



P -- 19/12/2018 12:29:00

2.8 - Vitres dégradées

Note: 2 ■

Vitres dégradées

2 ■

Vitrage éclaté sur le 1er décoratif et disparition de la toiture



C -- 19/12/2018 12:11:49

Vitres dégradées

2 ■

Vitrage PMMA déformé sur le 4ème élément décoratif



Q -- 19/12/2018 12:49:25

2.9 - Autres désordres

Note: 2 ■

Autres désordres

2 ■

Effondrement éminent de la toiture du 1er élément décoratif



R -- 19/12/2018 11:50:39

Autres désordres

2 

Absence de tuile sur le 3ème élément décoratif



D -- 19/12/2018 11:53:13

Autres désordres

2 

Absence de tuiles et de faitières localement



S -- 19/12/2018 12:12:47

Autres désordres	2 ■	Déformation de la toiture, percolation d'eau et altération de la couche de peinture de la charpente du 3ème élément décoratif
------------------	---	---



T -- 19/12/2018 12:30:05

3 - Support

Note: 3 ■

3.1 - Drainage et évacuation des eaux

Note: 2 ■

Drainage et évacuation des eaux	2 ■	Barbacane obstruée
---------------------------------	---	--------------------



U -- 19/12/2018 11:46:20

Drainage et évacuation des eaux

2 

Absence de joint et dépôt dans le caniveau en pied de l'ouvrage côté A57



H -- 19/12/2018 11:47:51

Drainage et évacuation des eaux

2 

Dépôt dans le caniveau



E -- 19/12/2018 11:49:37

4 - Fondations

Note: 2 

4.1 - Epaufrure

Note: 2 ■

Epaufrure

2 ■

Une épaufrure et un joint sec



V -- 19/12/2018 12:51:01

4.2 - Fissure

Note: 2 ■

Fissure

2 ■

Fracture montante de 1,4mm d'ouverture sur la fondation avec cheminement sur le mur et présence de calcite



W -- 19/12/2018 12:52:18

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords	2	
Panneaux	2	
Support	3	
Montants		
Ancrages et platines		
Fondations	2	

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	17
E/ Conclusions et propositions d'action.....	17