

Fiche synthétique d'ouvrage BOU07 - Quai Plaisance Babord

Identité

Nom de l'ouvrage : **Quai Plaisance Babord** Groupe : **Accostage et amarrage**
Identifiant : **BOU07** Famille : **Postes d'accostage et d'amarrage**
Indice stratégique : **1**
Commentaire : **Quai maçonné avec semelle en béton servant à l'accostage et à l'amarrage de petites unités de plaisance.**

Localisation

Site : **BOUZIGUES**
Adresse : **Port de Bouzigues**

Illustration et implantation de l'ouvrage



Utilisation et exploitation de l'ouvrage

Utilisations de l'ouvrage : **Accostage et amarrage**
Exploitant : **Commune de Bouzigues**
Accessibilité au public : **Oui**
Justification de l'indice stratégique : **Quai poid extérieur d'appui pour les enrochements naturels de protection. Rôle d'accostage et d'amarrage côté intérieur.**

Caractéristiques techniques

Type d'ouvrage :	Fixe	Longueur (m) :	57
Année de construction :	2008 (rénovation)	Largeur (m) :	2,50
Constructeur :	CONTI	Hauteur (m) :	
Exposition :	Soumis au marnage	Cote (NGF) bord à quai :	
Accessibilité pour inspection :	Pédestre et immergée	Cote (NGF) fondations :	

Décomposition en objets et éléments d'usages

Nombre de structures et d'éléments d'usages : 6

Objet N°	Libellé de l'objet	Type d'objet	Structure ou élément d'usages	Type de structure ou élément d'usages
1	Front de quai	Front de quai	Structure	Massif poids en maçonnerie (ouvrage intérieur)
			Elément d'usages	Bornes d'alimentation (x2) (électricité ou eau)
				Mâts d'éclairage (x3)
				Poteau de sécurité, bouée + extincteur (x1)
				Organeaux d'amarrage (x19)
2	Pieux d'amarrage arrière	Pieux et poteaux	Structure	Pieu isolé en acier protégé par protection anti-corrosion

Synthèse des visites

Date	Indice d'état (IE)	Indice d'état mécanique (IEm)	Indice d'état d'usages (IEu)	Conclusions de la visite

Historique des interventions

Date de réalisation	Mécanique / Usages	Type d'action	Commentaire
2008	Mécanique	Travaux : Rénovation du quai	Reprise des maçonneries par la société CONTI, travaux subaquatiques par la société FARRE. Durée des travaux : 6 semaines. Maîtrise d'oeuvre assurée par GINGER. Coût de l'opération : 88 973 €

Documents ressources

Titre du document	Type de document	Format	Date

Plans ressources

Titre du document	Type de document	Format	Date